

LAVORI DI RIPRISTINO FUNZIONALE DELLA SPONDA DEL LAGO SITO PRESSO L'AREA DI RIEQUILIBRIO ECOLOGICO SAN MATTEO DI MEDOLLA

Fg.8 Map.li 27-28-29-34-106-107 - Via Rubadello n° 1 - 41036 - Medolla (MO)

PROGETTO ESECUTIVO



Progettazione:

ISG Equipment S.r.l.s.


Ingegneria Sismica e Strutture, Geofisica e Geologia.

- Coordinamento Generale;
- Progettazione Specialistica Geologica-Geotecnica;

Dott. Geol. Lorenzo Del Maschio

- Progettazione Architettonica e Strutturale;
- Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione;

Ing. Gabriele Mungo Zanetti



Committente:

Comune di Medolla

- Responsabile Unico del Procedimento
Geom. Lorenzo Guagliumi



Cronoprogramma



Codice Progetto

007-2018-P2

Scala

/

Codice Elaborato

E-00-Z-R-03

a	emissione	gmz	gmz
Rev.	Data	Dis.	Contr.
	Dicembre 2018		

Progettato con sicurezza

LAVORI DI RIPRISTINO FUNZIONALE DELLA SPONDA DEL LAGO SITO PRESSO L'AREA DI RIEQUILIBRIO ECOLOGICO SAN MATTEO DI MEDOLLA

Fig.8 Map.li 27-28-29-34-106-107 - Via Rubadello n° 1 - 41036 - Medolla (MO)

PROGETTO ESECUTIVO



Progettazione:


ISG Equipment S.r.l.s.
Ingegneria Sismica e Strutture, Geofisica e Geologia

- Coordinamento Generale;
- Progettazione Specialistica Geologica-Geotecnica;

Dott. Geol. Lorenzo Del Maschio

- Progettazione Architettonica e Strutturale;
- Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione;

Ing. Gabriele Mungo Zanetti



Committente:

Comune di Medolla

*-Responsabile Unico del Procedimento
 Geom. Lorenzo Guagliumi*



Cronoprogramma

Codice Progetto

007-2018-P2

Scala

/

Codice Elaborato

E-00-Z-R-03

<i>a</i>	Dicembre 2018	<i>emissione</i>	gmz	gmz
<i>Rev.</i>	<i>Data</i>	<i>Descrizione revisione</i>	<i>Dis.</i>	<i>Contr.</i>

TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

FASI DI LAVORO	Z	I	gg L	gg C	data Iniziale	data Finale
Preparazione delle aree di cantiere						
Scavo di pulizia generale dell'area del cantiere	1	E	5	5	06/05/2019	10/05/2019
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	1	E	1	1	13/05/2019	13/05/2019
Realizzazione della viabilità di cantiere	1	E	1	1	14/05/2019	14/05/2019
Apprestamenti del cantiere						
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi	1	E	1	1	15/05/2019	15/05/2019
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	1	E	1	1	15/05/2019	15/05/2019
Allestimento di servizi sanitari del cantiere	1	E	1	1	16/05/2019	16/05/2019
Impianti di servizio del cantiere						
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere	1	E	1	1	17/05/2019	17/05/2019
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	1	E	1	1	20/05/2019	20/05/2019
Risezionamento e pulizia del profilo del terreno	1	E	7	9	21/05/2019	29/05/2019
Palancolato metallico						
Infissione di palancole	1	E	20	28	29/05/2019	25/06/2019
Realizzazione di drenaggio per muri di sostegno	1	E	3	3	26/06/2019	28/06/2019
Rinterro di scavo eseguito a macchina	1	E	7	11	28/06/2019	08/07/2019
Smobilizzo del cantiere	1	E	1	1	15/07/2019	15/07/2019
Piantumazione e posa superfici verdi						
Messa a dimora di piante e realizzazione recinzione di confine	1	E	4	4	09/07/2019	12/07/2019

LEGENDA:

Z = ZONA

Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:

1) = ZONA UNICA

I = IMPRESA

Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:

E <Nessuna impresa definita>

gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

